



РЕШЕНИЕ

**О ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального образования
«Можгинский район» от 23 мая 2018 года № 17.3 «О подготовке объектов социально-
культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов
жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе
в зимних условиях 2018-2019 г.г.»**

Заслушав информацию Головки В.Г., заместителя главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальника Управления по строительству, ЖКХ и мобилизационной работе,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

Информацию «О ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 23 мая 2018 года № 17.3 «О подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2018-2019 г.г.» принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Можгинский район»



Г. П. Королькова

г. Можга
24 октября 2018 года
№ 21.3

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения решения Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 23 мая 2018 года № 17.3 «О подготовке объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения Можгинского района к работе в зимних условиях 2018-2019 г.г.» (по состоянию на 24 октября 2018 года)

Распоряжением Правительства УР «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода 2018-2019 года в Удмуртской Республике», органам местного самоуправления установлены сроки для обеспечения подготовки и организации проверки готовности муниципальных и ведомственных котельных с оформлением актов, паспортов готовности в установленном порядке.

В целях реализации данных рекомендаций, координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2018 - 2019 года в Можгинском районе принято постановление Администрации района (от 10 мая 2016 года № 583) «О мерах по подготовке и проведению отопительного периода в муниципальном образовании «Можгинский район». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта и объектов ЖКХ к отопительному периоду.

Администрацией района ежемесячно проводятся совещания с руководителями и ответственными лицами, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, являющихся поставщиками тепловой энергии, которыми поставлены следующие задачи:

До 01.09.2018 года:

- погасить задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы за прошлый отопительный период (при наличии);
- выполнить все мероприятия по подготовке объектов соцкультбыта и ЖКХ к отопительному периоду согласно утвержденного плана.

До 15.08.2018 года:

- укомплектованы рабочие места на своих котельных обученным и аттестованным персоналом;
- создан нормативный запас резервного топлива;
- создан запас оборудования, материалов и запасных частей для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных;
- проверены все дизель-генераторы;
- проведена противоаварийная тренировка с целью предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.
- Согласованы лимиты газа для котельных на отопительный период 2018-2019 года.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки проведения предстоящего отопительного периода, рабочей комиссией разработан сводный план неотложных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и коммунального комплекса к зимнему периоду 2018–2019 г.г. (Таблица № 1)

Таблица № 1

**Сводный план неотложных мероприятий
по подготовке объектов социальной сферы, муниципальной собственности и
коммунального комплекса к зимнему периоду 2018–2019 г.г.
освоение на 24.10.2018 года.**

№ п/п	Наименование учреждений	Мероприятия	План бюджет УР (дотации,	Освоение	План бюджет МО тыс. руб.	Освоение	План бюджет СП тыс. руб.	Освоение
-------	-------------------------	-------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------

			субсидии и др), т.р.					
1	Администрация района	Адресная программа и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, (без учета школ, маршрутов и дор. фонда)	5462,0521 8 в т.ч. кред задолж. 2062,322 т.р.		828,1		0,0	0,0
2	Управление образования и семьи	неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2018–2019 г.г.	1000,0	999,99	4050,0		0,0	0,0
3	Управление культуры, спорта и молодежи	неотложные мероприятия по подготовке к зимнему периоду 2018–2019 г.г.	1000,0	1000,0	42,0		154,043	
ИТОГО:			6464,052		4920,1		115,943	

Данный план неотложных мероприятий предусматривает выполнение следующих мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. (Таблица № 2).

Таблица № 2

Информация по освоению денежных средств на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и коммунального комплекса МО «Можгинский район» на 2018 год, освоение на 24.10.2018 года

п/п	Наименование работ	План бюджет МО тыс.руб.	Освоение на 24.10.	Примечание, подрядная организация
Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский район» 2015-2020 годы, МБ				
Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»		7,0		
1	Софинансирование объектов капитального строительства	7,0	0	
Реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду		555,0	398,731	
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Дорожная в с. Черемушки Можгинского района	65,36846	0	
2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Лесная ст. Керамик Можгинского района	80,89962	0	
3	Приобретение глубинных насосов для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ и №1950 с. Большая Уча	1,2	1,2	
4	Приобретение частотных преобразователей для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ, №1950 с. Большая Уча и №2283 д. Пойкино	1,3	1,3	
5	Приобретение газового котла мощностью 1,163 мВт в котельную в д. Малая Сюга Можгинского района Удмуртской Республики	6,5	6,5	
6	Приобретение газового котла мощностью 1,163 мВт в котельную в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики	6,5	6,5	
7	Приобретение трёх котлов RS-A500 с автоматикой безопасности в котельную с. Черемушки Можгинского района Удмуртской Республики	7,0	7,0	
8	Приобретение котла RS-A100 с автоматикой безопасности в котельную д. Большие Сибь Можгинского района Удмуртской Республики	0,8	0,8	
9	Капитальный ремонт – замена ГРУ без увеличения пропускной способности на объекте: «ГВД и ГНД п. Залесный»	355,0	354,678	
10	Капитальный ремонт - Замена входной двери в подсобное помещение ГРП на объекте: «ГВД ГНДдо ГРП ЛИУ-2 ст. Керамик»	21,0	20,753	
11	Резерв	4,73192		
Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей		5,0	0	
Строительство газопроводов (софинансирование)		5,0	0	В плане перераспределение
ИТОГО:		572,0	398,731	

По плану неотложных мероприятий по подготовке образовательных учреждений к зимнему периоду 2018–2019г.г.

Таблица № 3 по РП Подготовка общеобразовательных учреждений, бюджет УР

Таблица № 4 МП «Комплексная безопасность, бюджет района

Таблица № 5 МП «Энергосбережение и повышение эффективности, бюджет района

Таблица № 6 Программа «Распределение денежных средств между образовательными учреждениями на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону»

Таблица № 3

**Информация об исполнении мероприятий
предусмотренных республиканской программой «Подготовка образовательных учреждений
Можгинского района к новому учебному году 2018-2019 году» на 24.10.2018 года бюджет УР**

№ п/п	Учреждение	направление работы	Сумма (тыс. руб.)	Выполнение	Остаток (тыс.руб)	Примечание, работы выполнены, подрядчик
1	МБОУ «Кватчинская СОШ»	Ремонт санузла	333,228	+	0	Сделано. оплачено
2	МБОУ «Черемушкинская СОШ»	Частичный ремонт отопления	71,772	+	0	Сделано. оплачено
3	МКОУ «Люгинская ООШ»	Ремонт кровли	30,00	+	0	Работы выполнены. Договор с ООО «Рома»
4	МБОУ «Большекибьинская ООШ»	Ремонт канализации	18,395	+	0	Работы выполнены. Договор с ООО «Вико»
5	МБОУ «Большепудгинская ООШ»	Ремонт канализации и водопровода	33,112	+	0	Работы выполнены. Договор с ООО «Вико»
6	МБДОУ «Большеучинский детский сад»	Ремонт туалета	46,212	+	0	Работы выполнены. Договор с ООО «Вико»
7	МБДОУ «Керамичный детский сад»	Ремонт канализации	60,00	+	0	Работы выполнены. Договора с ООО «Вико»
8	МБДОУ «Староберезнякский детский сад»	Ремонт отопительной системы	41,041	+	0	Работы выполнены. Договор с ООО «Вико»
9	МБДОУ «Малосюгинский детский сад»	Ремонт кровли	75,00	+	0	Сделано. оплачено
10	МБДОУ «Пычасский детский сад №2»	Обустройство пожарного резервуара	150,00	+	0	Работы выполнены. Подрядчик – «Кронос»
11	МБДОУ «Люгинский детский сад»	Приобретение стройматериалов	35,74	+	0	Сделано. оплачено
		Ремонтные работы по замене пола	85,50	+	0	
12	МБОУ «Малосюгинская СОШ»	Приобретение холодильника	17,989	+	0	Приобретено
13	МБДОУ «Пычасский детский сад №1»	Ремонт канализации и отпления	2,000	+	2,000	Сделано. Готовится пакет документов
14	Резерв		0,011		0,011	
Итого			1 000,00		2,011	

Таблица № 4

**Информация об исполнении мероприятий
предусмотренных муниципальной программой на реализацию мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях по муниципальной
программе муниципального образования «Можгинский район» «Развитие образования и воспитания»
на 2015-2020 годы, на 24.10.2018 года бюджет Можгинского района**

п/п	Учреждение	направление работы	Сумма (тыс. руб.)	Выполнение	Остаток (тыс.руб)	Примечание, работы выполнены, подрядчик
1	МБОУ Александровская СОШ	Испытание ПК, гидрантов	1,4	+	0	Работы выполнены. Подрядчик – ДПК «ЮГ»
2	МБОУ Большеучинская СОШ	Испытание ПК, гидрантов	12,66	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»

3	МБОУ Кватчинская СОШ	Ремонт АПС	0,82	+	0	Работы выполнены. Подрядчик – ИП Ананин
4	МБОУ Комьякская ООШ	Ремонт АПС	0,82	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин
5	МБОУ Мельниковская ООШ	Испытание ПК, гидрантов	3,5	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
6	МБОУ Можгинская СОШ	Испытание ПК, гидрантов	1,46	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
7	МБОУ Нышинская СОШ	Испытание ПК, гидрантов	0,7	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
		Замена АПС	180,00	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин
8	МБОУ Пазяльская ООШ	Испытание ПК, гидрантов	1,46	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
		Ремонт АПС	3,09457	+	0	Работы сделаны, оплата прошла, ИП Ананин
9	МБОУ Пычасская СОШ	Огнезащитная обработка	44,59	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
10	МБОУ Старокаксинская СОШ	Испытание ПК, гидрантов	2,8	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
11	МКОУ Люгинская ООШ	Ремонт АПС	7,48	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин
12	МКОУ Староберезнякская СОШ	Ремонт АПС	20,00	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин
		Испытание ПК, гидрантов	0,7	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
13	МБДОУ Большеучинский детский сад	Испытание ПК, гидрантов	4,2	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
14	МБДОУ Маловаложикьинский детский сад	Ремонт АПС	7,65543	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ИП Ананин
15	МБДОУ Нынекский детский сад	Испытание ПК, гидрантов	2,4	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
16	МБОУ Пычасский детский сад №1	Испытание ПК, гидрантов	1,46	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
17	МБДОУ Пычасский детский сад №2	Испытание ПК, гидрантов	2,8	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ДПК «ЮГ»
Итого			300,00		0	

Таблица № 5

**Информация об исполнении мероприятий
предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение эффективности
муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
на 24.10.2018 года, бюджет Можгинского района**

п/п	Учреждение	направление работы	Сумма (тыс. руб.)	Выполнение	Остаток (тыс.руб)	Примечание
1	МБОУ Большеучинская СОШ	Замена счетчика холодной воды	5,4	+	0	Работы выполнены. Подрядчик – ООО «Вико»
2	МБОУ Верхнеюринская ООШ	Замена счетчика холодной воды	6,63	+	0	Договор с ООО «Рома» до 01.09.2018
		Замена люминесцентных ламп на светодиодные	1,29	+	0	Сделано, оплачено
3	МБОУ Ломеслудская ООШ	Замена счетчика холодной воды	6,3	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
4	МБОУ Можгинская СОШ	Замена счетчика холодной воды	8,00	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
5	МБОУ Нышинская СОШ	Замена счетчика холодной воды	7,4	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
6	МКОУ Люгинская ООШ	Замена счетчика холодной воды	2,66	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
7	МБДОУ Большекибынский детский сад	Замена счетчика холодной воды	5,4	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено

8	МБДОУ Горнякский детский сад	Замена счетчика холодной воды	5,6	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
9	МБДОУ Комякский детский сад	Замена счетчика холодной воды	5,6	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
10	МБДОУ Ломеслудский детский сад	Замена счетчика холодной воды	6,3	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
11	МБДОУ Маловаложикьинский детский сад	Замена счетчика холодной воды	1,16	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
12	МБДОУ Малосюгинский детский сад	Замена счетчика холодной воды	6,3	+	0	Договор есть, сделано на 6400 рублей с ООО Вико
13	МБДОУ Нышинский детский сад	Замена счетчика холодной воды	3,66	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
14	МБДОУ Сарданский детский сад	Замена счетчика холодной воды	1,62	+	0	Договор с ООО «Рома», Сделано, оплачено
15	МБОУ Большепудгинская ООШ	Замена датчиков температуры	3,5	+	0	Работы выполнены. Подрядчик – Территория теплоучета до 01.09.2018
16	МБОУ Старокаксинская СОШ	Замена датчиков температуры	3,5	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - Территория теплоучета до 01.09.2018
17	МБОУ Комякская ООШ	Проверка теплосчетчиков	14,635	+	0	Сделано, оплачено
18	МБОУ Русско-Пычасская СОШ	Проверка теплосчетчиков	12,195	+	0	Сделано, оплачено
19	МБДОУ Александровский детский сад	Проверка теплосчетчиков	12,769	+	0	Сделано, оплачено
20	МБДОУ Русско-Пычасский детский сад	Метрологическая поверка и ремонт теплосчетчиков	32,00	+	0	Оплачено, установят до 31.10.2018
21	МБДОУ Маловаложикьинский детский сад	Метрологическая поверка и ремонт теплосчетчиков	60,00	+	0	Оплачено, установят до 31.10.2018
22	МБОУ Русско-Сюгаильская СОШ	Метрологическая поверка и ремонт теплосчетчиков	8,00	+	0	Оплачено, установят до 31.10.2018
23	МБОУ Пычасская СОШ	Замена люминесцентных ламп на светодиодные	231,371	+	0	Работы выполнены. Подрядчик - ООО «Мастер».
Итого			450,00		0	

Таблица № 6

Программа «Распределение денежных средств между образовательными учреждениями на подготовку к новому учебному году и отопительному сезону»

№	Наименование учреждения	Направление расходов	Сумма (тыс.руб)	В ы п о л н е н о	Остаток, тыс.руб.	Примечание
1	МБОУ «Александровская СОШ»	Текущий ремонт кровли	600,00	+	0	Сделано
2	МБОУ «Черемушкинская СОШ»	Ремонт системы канализации	20,00	+	20,00	Сделано, договор сдан
3	МБОУ «Нынекская СОШ»	Замена оконных блоков	450,00	+	0	Оплачено 15.10.2018
4	МБОУ «Вишурская ООШ»	Текущий ремонт кровли	419,202	-	419,202	Работы запланированы на октябрь
5	МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля»	Текущий ремонт кровли	1149,3	-	1149,3	Работы запланированы на октябрь
		Ремонт АПС	29,86224	+	0	Оплачено

6	МБОУ «Большеучинская СОШ»	Ремонтные работы	54,367	+	0	Сделано, оплачено
7	МБОУ «Пычасская СОШ»	Ремонтные работы	43,893	+	0	Сделано, оплачено
8	МБОУ «Горнякский детский сад»	Ремонтные работы	36,573	+	0	Сделано, оплачено
9	МБДОУ «Кватчинский детский сад»	Ремонтные работы	31,181	+	0	Сделано, оплачено
10	МБОУ «Мельниковская ООШ»	Ремонтные работы	37,174	+	0	Оплачено
11	МБДОУ «Большекибынский детский сад»	Приобретение линолеума	25,00	+	0	Приобретено
12	МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»	Ремонт теплосчетчика	52,00	+	0	Оплачено, теплосчетчики установят до 31.10.2018
13	МБОУ «Малосюгинская СОШ»	Ремонт электропроводки	7,748	+	7,748	Сделано, готовится пакет документов
14	МБОУ «Большесибинская ООШ»	Частичный ремонт кровли	29,00	-	29,00	Не сделано
15	Резерв		43,69976		14,69976	
		ИТОГО	3 000,00		1639,94976	

Дополнительно выделено на Комяк ДОУ - 300,0 тыс. руб. на ремонт кровли (замена шиферной покрытия на профнастил) - работы все выполнены.

По плану неотложных мероприятий по подготовке объектов культуры к зимнему периоду 2018–2019 г.г. (Таблица № 7)

Таблица № 7

Освоение средств по подготовке учреждений культуры Можгинского района к зимнему периоду в 2018-2019 гг. освоение на 24.10.2018 год

№ п/п	Наименование учреждения	Перечень работ	Источник финансирования	Сумма (руб.)	
				План	Факт
1	Кватчинский ЦСДК	Приобретение линолеума в кабинет 2-го этажа	МО «Кватчинское»	13743,35	13743,35
2	Б. Кибьинский ЦСДК	Замена деревянных окон на ПВХ	МО «Большекибынское»	56000,0	52000,0
3	Пычасский ЦСДК	Текущий ремонт системы электроснабжения	УР	503450,17	503450,17
		Текущий ремонт системы отопления	УР	372671,14	372671,14
		Текущий ремонт системы отопления (2 этаж)	УР	27493,0	27493,0
		Замена окон на пластиковые	УР	96385,69	96385,69
4	Горнякский СДК	Приобретение строительных материалов с устройством санузла	МО «Горнякское»	31789,0	31789,0
			МО «Можгинский район»	19459,75	19459,75
		Приобретение строительных материалов	МО «Горнякское»	10411,0	10411,0
5	Пазяльский СДК	Приобретение строительных материалов с устройством санузла	МО «Пазяльское»	42100,0	12517,2
			МО «Можгинский район»	22510,0	22510,0
ИТОГО				1196013,1	1162430,3

Кроме того, запланирован Перечень объектов в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», (Таблица № 8).

Таблица № 8

Перечень объектов в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»

Наименование объекта	Объем финансирования в 2018 году	В том числе		Получатель, подрядная организация, МК
		из бюджета Удмуртской Республики (проект инвестиционной программы)	Из бюджета МО «Можгинский район»	
Разработка проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Большеучинское», Можгинского района Удмуртской Республики	303,05	300,00	3,05	Администрация МО "Можгинский район", ООО НВЦ Интеграционные технологии МК № 0813500000118003916 от 13.08.2018 года Сумма – 390573,00 Срок до – 14.12.2018
Разработка проектов внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Кватчинское» Можгинского района Удмуртской Республики	303,05	300,00	3,05	
ИТОГО:	606,1	600,0	6,1	

Дополнительно предполагается выделение денежных средств на внесение изменений в ГП и ПЗЗ и МО «Маловоложикьинское» -**454,0 тыс.руб.** (Соглашение находится в Минстрое УР)

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики предусматривают выполнение капитального ремонта на следующих объектах, направленных на повышение надёжности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства в Удмуртской Республике на 2018 год». (Таблица № 9)

Таблица № 9

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района из бюджета Удмуртской Республики на 2018 год

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость работ тыс.руб. (УР)	Стоимость работ тыс.руб. (МБ)	Освоение на 22.08.2018	Примечание подрядная организация, МК
1	Приобретение глубинных насосов для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ и №1950 с. Большая Уча	112,93	1,2	114,13	ООО «ТД «Гидросервис» г. Н. Новгород (114130,0)
2	Приобретение частотных преобразователей для скважин: №27742 д. Малая Пудга, №2751 д. Чемошур Уча, №1637 с. Можга, №2208 д. Каменный Ключ, №1950 с. Большая Уча и №2283 д. Пойкино	123,6875	1,3	124,9875	ООО ГК «СТТ» г. Орел (124987,50)
3	Приобретение газового котла мощностью 1,0 Гкал в котельную д. Малая Сюга	640,405	6,5	646,905	ООО «СТМ-Оскол» г. Старый Оскол (646905,0)
4	Приобретение газового котла мощностью 1,0 Гкал в котельную с. Большая Уча	640,405	6,5	646,905	ООО «СТМ-Оскол» г. Старый Оскол (646905,0)
5	Приобретение 3 котлов RS-A500 с автоматикой безопасности в котельную с. Черемушки	678,63752	7,0	685,63752	ООО «БорКотлоМаш» г. Воронеж (685637,52)
6	Приобретение котла RS-A100 с автоматикой безопасности	70,405	0,8	71,205	ООО «БорКотлоМаш» г. Воронеж

					(71205,0)
7	Приобретение котла RS-N150 с автоматикой безопасности	533,5	5,4	0	
	ИТОГО:	2800,00	28,7	0	

На территории муниципального образования «Можгинский район» году планируется строительство следующих объектов включенных в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2018, согласно Распоряжения Правительства УР № 441-р от 16 апреля 2018 года «О внесении изменений в Адресную инвестиционную программу УР на 2018 год». Данные объекты по погашению кредиторской задолженности не вошли в перечень. (Таблица № 10).

Таблица № 10

**ПЛАН, Адресная инвестиционная программа
в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2018 год,
кредиторская задолженность (в новой редакции)**

Наименование объекта	Объем финансирования в 2018 году	В том числе		Приложение
		из бюджета УР (проект инвестиционной программы)	Из бюджета МО «Можгинский район»	
МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы»				
Подпрограмма «Развитие общего образования»				
Реконструкция крыши здания МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» в д. Новый Русский Сюгаил Можгинского района (долевое участие Правительства УР)	164,816	0,0		Кредиторская задолженность ООО «УСО» - 164,816 т.р.
Реконструкция крыши здания МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района (долевое участие Правительства УР)	1082,980	0,0		Кредиторская задолженность ООО «Дельта-Строй» 1082,980 т.р.
Итого	1247,796	0,0		

Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики, согласно Распоряжения Правительства УР от 16 апреля 2018 года № 442-р «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2018 году». Наши объекты по погашению кредиторской задолженности в перечень не вошли. (Таблица № 11)

Таблица № 11

**Перечень объектов капитального ремонта,
финансируемых за счет бюджета Удмуртской Республики на 2018 год
(Можгинский район), тыс.руб.**

Наименование объекта	Объем финансирования в 2017 году	В том числе		Получатель
		из бюджета УР (проект инв. пр.)	Из бюджета МО	
Замена оконных блоков здания МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики	814,25618	0,0		Кредиторская задолженность ООО «ПрофСтройКомплект»- 599,77719 т.р. ООО «Олимп» - 214,47899 т.р.
ИТОГО:	814,25618	0,0		

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», запланированы следующие мероприятия. (Таблица № 12)

Таблица № 12

Мероприятия по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район», финансируемые за счет бюджета Можгинского района, на 2018 год.

п/	Наименование мероприятия	сумма,	Примечание
----	--------------------------	--------	------------

п		тыс. рублей	
1	Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы	218,629	Объекты РУНО. Замена счетчика холодной воды, Ремонт приборов учета тепловой энергии
2	Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды	231,371	Замена люминесцентных светильников на светодиодные в МБОУ "Пычасская СОШ"
3	Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда	10,0	Установка приборов учета ГВС и ХВС в 5 муниципальных квартирах
4	Модернизация системы уличного освещения	100,0	Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная и ул. Заводская.
5	Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1,0	Софинансирование
6	Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов	1,0	Софинансирование
7	Разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования	5,0	Софинансирование
8	Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования	5,0	Софинансирование
	ИТОГО:	572,0	

В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного заключения для получения лицензий на водопользование, «По программе Министерства природных ресурсов УР). (Таблица № 13).

Таблица № 13

Мероприятия по лицензированию скважин на водопользование (в 2017 году АУ «Минприроды УР» изготовило 13 проектов ЗСО на 16 скважин по которым необходимо получить Заключение в Роспотребнадзоре), МО или бюджет УР

п/п №	Номер скважины	Адрес скважины	Сумма необходимая, тыс. рублей	УР
1	№212	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Нижний Шидлуд	10,0	
2	№ 848	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Пазял-Зюмья, ул Нижняя, д.18, 350 м на с-з	10,0	
3	№2189	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Мальчиково, ул Дорожная, д.45, 150 м на вост	10,0	
4	№1190	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Сундо-Уча, ул Солнечная, д.23, 180 м на сев-з	10,0	
5	№18 мж	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Горняк, пер Школьный, д.1А	10,0	
6	№1404	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Лудзи-Шудзи	10,0	
7	№2202	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Акаршур	10,0	
8	№2897	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Бальзяшур	10,0	
9	№2138	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Большая Кибья	24,0	
10	№1327	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, с. Большая Кибья		
11	№2121	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Зобнино		
12	№2283	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Пойкино	10,0	
13	№2898	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Туташево	10,0	

14	№1013	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Карашур, ул Полевая	18,0	
15	№3260	Удмуртская Респ, Можгинский р-н, д. Карашур, ул Мира		
16	№68867	УР, Можгинский р-н, в 75 м на с-з от ж/д: д. Верхние Юри, ул Ленина, 53	10,0	
		ИТОГО:	152,0	0,0

В настоящее время денежных средств из бюджета УР на лицензирование скважин не выделено.

Всего в районе зарегистрировано 101 скважина, из них муниципальных скважин переданных в аренду ООО «Стройсервис» - 72 скважины, 1 скважина – в ООО «Родина» обеспечивающие население питьевой водой. Также население питьевой водой обеспечивают – СПК «Югдон», ООО Искра-СТ», СПК «Трактор», СПК «Держава», ООО «Исток», СПК «Луч», ООО «Какси», СПК «Красный Октябрь», СПК Заря», СПК Победа».

В части газификации Можгинского района финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз», от Администрации МО «Можгинский район» отправлена заявка в Минстрой УР. Минстрой УР совместно с ОАО «Газпром» одобрили заявку и объект: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» включен в План мероприятий в 2017 год проведены проектно-изыскательские работы. В плане в осенний период 2018 года приступить к строительно-монтажным работам. (Таблица № 14).

Таблица № 14

Информация по газификации Можгинского района на 2018 год

№	Наименование объекта	Прот-ть, км	Стоимос-ть, тыс.руб	В том числе		Примечание
				УР	МБ	
По программе ОАО «Газпром» (финансируемого за счет инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз»)						
1	Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района УР»	15,4			0,1%	Готовится соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286) необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в ЦСДК- установка модульной котельной установки, и Школа с д/с, установка котельного оборудования на газе).
По Адресной инвестиционной программе (раздел газификация)						
1	Распределительные сети д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ	14,5	20500,0	2050	0,0	Заказчик –КУ УР «УКС Правительства УР» включен в Адресную инвестиционную программу УР на 2018 год -20500,0 т.р.
2	Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д. Малая Сюга Можгинского района	0,6				СМР – 2545,64 т.р. ПИР -100,00 тыс. руб. Экспертиза -216,117 т.р.
3	Расширение газораспределительных сетей по ул. Весенняя д. Кватчи Можгинского района	0,470				СМР -572,06 т.р. ПИР -100,00 тыс. руб. Экспертиза -198,685 т.р. Работы выполнены, средства граждан и СПК «Заря»
4	Расширение газораспределительных сетей по ул. Солнечная, д. Удмурт Сюгаил Можгинского района	0,600				По постановлению № 1314

По объекту: «Газопровод межпоселковый д.Карашур-д.Новотроицк-д.Атабаево-д.Верхние Юри-д.Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики» будет подписано соглашение по синхронизации газификации домовладений. Планируется газифицировать - 5 населенных пунктов, из общего количество домовладений (286)

необходимо перевести на газ не менее 80 %, что составляет 202 домовладения. Предполагается провести техническое перевооружение двух котельных (в - установка модульной котельной установки у здания ЦСДК, установка котельного оборудования на газе в Школе с д/с).

Дополнительно за счет инвестиционной составляющей АО «Газпром» « в 4 квартале запланировано строительство распределительного газопровода в д. Ключи Можгинского района.

По связи.

Напомню, что в 2017 году в части реализации пилотного проекта по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Удмуртской Республики за счет средств, предусмотренных Государственной программой УР «Развитие информационного общества в Удмуртской Республики», были установлены базовые станции сотовой связи в д. Пазял и д. Зам. Какси Можгинского района. По данному направлению на 2018 год запланировано: (Таблица № 15).

Таблица № 15

Мероприятия по расширению зоны покрытия сотовой связью с предоставлением доступа к мобильному интернету в стандарте 3G на территории Можгинского района на 2018 год

№	Наименование объекта	Технические характеристики	Примечание
1	Базовая станция сотовой связи в д. Ломеслуд Можгинского района УР	Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией	В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям
2	Базовая станция сотовой связи в д. Трактор Можгинского района УР	Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией	В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям
3	Базовая станция сотовой связи в д. Русский Пычас Можгинского района УР	Установка мачтового сооружения высотой 12 метров с базовой станцией	В настоящее время формируются границы земельного участка, запрос по технологическому присоединению к электросетям

Данный мероприятия будут проводиться совместно с Агентством информатизации и связи Удмуртской Республики. Предполагается на мачтах сотовой связи разместить оборудование ПАО «Мегафон». Руководители сельхоз организаций – отказались.

В части выполнения по ПАО «Ростелеком» на 2018 год запланировано строительство ВОЛС до ст. Сардан (от г. Можги).

По программе «Устранение цифрового неравенства» по Можгинскому району запланировано - 17 населенных пунктов (Старые Юбери, Карашур, Б.Пудга, Ломеслуд, Лудзи-Шудзи, ст. Березняк, Мельниково, Нынек, Комяк, Поршур, Новая Бия, Зам. Какси, Ст. Какси, Залесный, Н.Р. Сюгаил, М.Воложикья, Р.Пычас, с учетом бесплатной выхода в Интернет по технологии беспроводной связи (будет установлена Ж/б опора, высотой 9,5 м., радиус покрытия 100-150 м., т.е. это бесплатный выход в Интернет по доступу WI-FI).

В части подготовки многоквартирных домов (94 многоквартирных домов без учета домов блокированной застройки) 93 дома выбрали непосредственный способ управления, из-них по договору обслуживания 15 – домов на обслуживании у ООО «Сервисный центр» и 11 – домов у ООО «Наш дом» и 1 дом находится в управлении УК «ЖЭУ». В летний период Администрация района запланировала проведение 10 встреч со старшими по домам с разъяснениями о необходимости подготовки к отопительному периоду и сдачи дома комиссии. (Таблица № 16).

Таблица № 16

Информация

о планируемых капитальных ремонтах многоквартирных домов в 2018 году за счет денежных средств накапливаемых НУО «Фонд капитального ремонта УР», по состоянию на 02.02.2018 г.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид капитального ремонта	Стоимость ремонта, тыс. рублей
-------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------

Основной перечень			
1	с. Черемушки, пл. Заводская, д.1	Ремонт кровли (скатная)	451625,87
2	с. Черемушки, пл. Заводская, д.4	Ремонт кровли (скатная)	679094,84
3	с. Черемушки, пл. Заводская, д.7	Ремонт электрики	48778,39
4	с. Пычас, ул. Первомайская, 50	Ремонт электрики	71769,75
		Ремонт водоснабжения	46729,00
5	с. Пычас, ул. Садовая, 15	Ремонт электрики	63969,40
		Ремонт водоснабжения	27344,98
6	с. Большая Уча, ул. Садовая, 46	Ремонт электрики	53255,10
		Ремонт водоснабжения	80165,39
7	д. Ныша, ул. Молодежная, д.8	Ремонт кровли (мягкая)	434542,73
8	с. Черемушки, ул. Заводская, д.2	Ремонт фасада	120580,00
		Ремонт фундамента	183382,74
9	с. Горняк, ул. Коммунальная, д.8	Ремонт кровли (мягкая)	311082,04
Дополнительный перечень (утвердился в конце мая 2018 года)			
1	д. Ныша, ул. Молодежная, д. 2	Ремонт кровли (мягкая)	285912,82
2	с. Можга, микрорайон, 6	Ремонт подвала	221140,00
ИТОГО:			3 079 373,05

Необходимо подготовить 57 котельных, из них на обслуживании ООО «Комтес» -18 шт на газу, ООО «КЭС» - 15 на газу, РУНО – 1, культура – 10, ЦРБ – 12, и 1 ведомственная. (Таблица № 17)

Таблица № 17

**Информация
по котельным Можгинского района, по состоянию на 01.05.2018 года.**

№ п/п	Расположение котельных	Собственность	Обслуживание	Вид топлива	Поднадзорность	Объекты получающие тепло	
						шт	наименование
ООО "КомтеС"							
1	с.Б.Уча, ул.Садовая 6	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	12	школа, 2 д/с, ЦСДК, ЦРБ, 7 МКД
2	Б.Уча, ул.Гагарина 25	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	1	интернат
3	д.Ломеслуд, ул.Молодежная,20	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	3	школа, д/с, СДК
4	д.Пазял, Промзона, 1	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	2	школа, д/с
5	д. Пазял	ООО "КомтеС"		газ	+	1	СДК
6	д.М.Валожикья, Цент.площадь, 6	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	4	школа, д/с, СДК, 1МКД
7	д.Б.Пудга, Набережная, 18	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	2	школа, д/с
8	д.Н.Р.Сюгаил, Ленина, 24А	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	4	школа, СДК, 2 МКД
9	д.Нынек, пер.Прудовый, 5	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	4	школа, д/с, ЦСДК, ДК
10	д.Комяк, Школьная, 7	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	2	школа, д/с
11	ст.Люга, Коллективная, 1	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	18	школа, д/с, ЦСДК, 15 МКД
12	М. Сюга, Братьев Сидоровых, 2	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	5	школа, д/с, ЦСДК, 2 МКД
13	с.Ныша, Киршина, 14	администрация	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	15	школа, д/с, ЦСДК, 12 МКД
14	ст. Сардан	ГУП "ТПО ЖКХ УР"	аренда ООО "КомтеС"	газ	+	2	СДК, д/с
15	Б. Кибья	ООО "КомтеС"	ООО "КЭС"	газ	+	1	школа
16	Б. Кибья	ООО "КомтеС"	ООО "КЭС"	газ	+	1	д/с
17	Ст. Какси	ООО "КомтеС"	ООО "КЭС"	газ	+	3	школа, д/с, ЦСДК
18	д. Н. Вишур	ООО "КомтеС"	ООО "КЭС"	газ	+	1	школа
ООО "КЭС"							

1	Пычас, Садовая, 21	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	13	школа, 2 д/с, ЦРБ, ЦСДК, 8 МКД
2	Мельниково	Собственность	ООО "КомтеС"	газ	+	2	школа, СДК, 2 МКД
3	Горняк, ул. Спорта 4б	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	6	Школа, д/с, СДК, 3 МКД
4	Б. Кибья, Школьная, 8	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	1	ЦРБ
5	Черемушки, Макаренко, 12	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	4	4 МКД
6	Льнозавод, Заводской, 2	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	20	школа, д/с, ЦСДК, 17 МКД
7	Можга, микрорайон	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	9	школа, д/с, ЦСДК, 6 МКД
8	д. Трактор, Удмуртская, 7а	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	3	школа, д/с, СДК
9	Ст. Юбери, Юберинская, 1а	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	1	д/с, ЦРБ
10	Б. Сибы, Центральная, 7	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	2	Цсдк, ФАП
11	Б. Сибы, Школьная, 34	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	1	мкд
12	Б. Сибы, Центральная, 7	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	2	школа, д/с
13	Ст. Березняк	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	3	школа, д/с, СДК
14	Р. Пычас, Центральная, 14	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	3	школа, д/с, СДК
15	с. Керамик	администрация	аренда ООО "КЭС"	газ	+	3	д/с, 2 МКД
РУНО							
16	В. Юри	школа	обслуживание ООО "КЭС"	уголь	+	1	школа
Культура							
1	В. Юринский ЦСДК	УК	обслуживание ООО "КЭС"	уголь		1	СДК
2	Н. Бия СДК	УК	УК	уголь		1	СДК
3	Б. Кибья ЦСДК	ООО "КомтеС"	ООО "КЭС"	газ		1	СДК
4	Пойкино СК	УК	УК	уголь		1	СДК
5	Поршур СДК	УК	аренда ООО "КомтеС"	уголь		1	СДК
6	Почешур СК	УК	УК	уголь		1	ДК
7	Туташего библ.	УК	УК	уголь		1	ДК
8	Комяк библ.	УК	УК	дрова		1	библиотека
9	Сосмак библ.	УК	УК	эл. Котел		1	библиотека
10	РДК	УК	УК	Газ		1	библиотека
ЦРБ							
1	Р.Пычас	ЦРБ	ЦРБ	эл. Котел	+	1	ФАП
2	Ст. Какси	ЦРБ	ЦРБ	эл. Котел	+	1	ФАП
3	Комяк	ЦРБ	ЦРБ	эл. Котел	+	1	ФАП
4	Пойкино	ЦРБ	ЦРБ	эл. Котел	+	1	ФАП
5	Сардан	ЦРБ	ЦРБ	дрова		1	ФАП
6	Бальзяшур	ЦРБ	ЦРБ	дрова		1	ФАП
7	М. Кармыж	ЦРБ	ЦРБ	эл. Котел	+	1	ФАП
8	Б. Сюга	ЦРБ	аренда ООО "Можгагаз"	Газ	+	1	ФАП
9	Чешошур Уча	ЦРБ	аренда ООО "Можгагаз"	Газ	+	1	ФАП
10	Б. Пудга	ЦРБ	аренда ООО "Можгагаз"	газ	+	1	ФАП

11	Нижний Вишур	ЦРБ	ЦРБ	эл. Котел	+	1	ФАП
12	Нынек-ФАП,	ЦРБ	ЦРБ	эл. Котел	+	1	ФАП
	Ведомственные						
1	с. Кватчи-центр.	собственность СПК к-з "Заря"	СПК к-з "Заря"	Газ	+	1	школа, д/с, ЦСДК

Данные котельные обеспечивают теплом 183 объекта, в том числе 125 объектов социальной сферы. Необходимо подготовить и подписать 279 актов готовности и получить 9 паспортов к отопительному периоду.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального комплекса является обеспечение надежного функционирования объектов ЖКХ, своевременная и всесторонняя подготовка к сезонной эксплуатации всех объектов социальной сферы, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатации в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.

МО «Можгинский район» получил паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.